






MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

PODER LEGISLATIVO

Avenida do Rosário, 230 Fone (45) 3288-1244 CEP 85795-000 Santa Lúcia - Pr

Ata da Comissão de Obras e Serviços Públicos

Na data do dia 26 de maio de 2026, reuniram-se os membros desta comissão, Valsi Rogério Fernandes, Odinei Luiz Parolin e Henerson Luiz Dias, com o vereador Dilson Antonio Lopes Pereira, com os servidores do Executivo Municipal Luiz Felipe Pain Grosseli e Mateus Dallabrida, e com a servidora do Legislativo Municipal Ana Flavia Lorenzetti, às 14:00hrs para debater os assuntos relacionados às obras do município de Santa Lúcia. Após a abertura da reunião pelo Presidente desta Comissão, o Sr. Mateus discorre acerca da obra da Prefeitura Municipal, informando que ainda permanecem algumas pendências relacionadas aos banheiros, à parte elétrica, às portas e aos corrimões. Esclarece, ainda, que a execução dos serviços terá continuidade, visando à regularização e conclusão dos itens pendentes. O Sr. Luiz relata acerca da obra da Rua da Imbuia, informando que o convênio já se encontra finalizado, tendo a obra sido considerada concluída. Contudo, após vistoria realizada pela fiscal responsável, foram apontadas algumas irregularidades relacionadas aos meios-fios, às placas, a parte do trecho executado e às bocas de lobo. O Sr. Mateus esclarece que foi apresentada uma solução ao convênio visando à regularização dos apontamentos realizados, tendo sido solicitadas à empresa responsável as devidas correções. Contudo, até o presente momento, não houve retorno por parte da empresa. Ele ainda diz que se estuda a possibilidade de estabelecer um processo administrativo, o qual ainda está sendo discutido internamente pois há possibilidade de a Rua ser asfaltada. Na sequência, o Sr. Luiz informa que, conforme apontamento do fiscal da obra, não foram constatadas irregularidades na parte de pavimentação. O Sr. Dilson questiona quantos asfaltos estão licitados no momento, ao passo que o Sr. Luiz esclarece que são dois. O Sr. Valsi questiona sobre a obra da escola municipal, onde o Sr. Luiz explica que a obra está constantemente sob fiscalização, estando em conformidade. O Sr. Valsi questiona sobre o muro ao lado da igreja, e o Sr. Luiz diz que não há 1 metro de terra atrás, ainda se discutindo a opção de retirá-lo ou adequá-lo, ficando a critério do Município. O Sr. Valsi questiona sobre as casas que irão sair, onde o Sr. Mateus diz que há negativa de liberação do IAT, mesmo com liberação do convênio. E nada mais sendo necessário a relatar na presente ata, assinam os presentes:




 Luiz Felipe Grosseli